



OVERZICHT FASERING EN PLANNING WERKZAAMHEDEN:			
FASE:	WERKZAAMHEDEN:	WEGVAK:	PLANNING UITVOERING:
1	Rioolvervanging en herinrichting Biestsestraat Enexis oversteken gasleiding flexibel maken	van Biestsestraat huisno. 80 t/m Bosscheweg	week 10 t/m 16 (2 mrt. t/m 17 apr. 2026)
2	Rioolvervanging en herinrichting Biestsestraat	Bosscheweg t/m Biestsestraat huisno. 90	week 17 t/m 20 (20 apr. t/m 15 mei 2026)
3	Rioolvervanging en herinrichting Biestsestraat	van Biestsestraat huisno. 90 t/m Biestsestraat huisno. 98	week 21 t/m 26 (18 mei t/m 26 juni 2026)
	FESTIVALSEIZOEN + BOUWVAKVAKANTIE 2025		week 27 t/m 35 (29 juni t/m 28 aug. 2026)
4	Rioolvervanging en herinrichting Biestsestraat Enexis oversteken gasleiding flexibel maken	van Biestsestraat huisno. 98 t/m Klein Westervijksestraat	week 36 t/m 42 (31 aug. t/m 16 okt. 2026)
5	Rioolvervanging en herinrichting Biestsestraat Enexis oversteken gasleiding flexibel maken	van Klein Westervijksestraat tot bebouwde kombord	week 43 t/m 49 (19 okt. t/m 4 dec. 2026)